

変 更 契 約 書

平成26年5月29日 づけ契約締結の
市民会館 2階ホール増築他建築工事
の原契約の一部を次のとおり変更する。

記

1、請負代金額の変更

原請負代金額に ¥72,360,000を増額する。
(内消費税及び地方消費税の額 ¥5,360,000)

2、工事内容の変更

別冊変更設計図書のとおり

3、工期の変更

原契約工期を 平成26年5月30日 から 平成27年2月27日までに変更する。

上記契約変更締結の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を原契約書とともに保有する。

平成26年7月22日

発注者 住所 大阪府大東市谷川1丁目1番1号
大阪府大東市
氏名 代表者 大東市長 東坂 浩一 印

受注者 住所 大阪府大東市大野1丁目4番4号
名称 富田建設株式会社
代表者 代表取締役 富田 泰富



起案用紙










(供覧)

年度	会計	所属課	事業	簿冊名	保存区分
26	01	0204	50	405	永. (10) 5.3.1

起案	平成 26 年 7 月 14 日	文書番号	大東 契 第 26008 号
決裁	平成 26 年 7 月 16 日	発信者名	大東市長
施行 (発送)	平成 26 年 7 月 22 日	あて先	富田建設(株)

件名

工事請負変更契約の締結について (伺い)

市長 	副市長 	決裁区分 市長・副市長 部長・課長・上席主査
総務部長 総括次長  	契約課長 	主文 起案者 大久保 知明 (内線 2241)   
(合議) 部長	課長	上席主査
		

工事名 市民会館2階ホール増築他建築工事

上記工事について、市民生活部生活安全課より変更契約締結の依頼があったので、

別添契約書案により工事請負の変更契約を締結してよろしいか。

記

1. 変更内容 原請負代金額に¥72,360,000—を増額する。

(内消費税及び地方消費税の額 ¥5,360,000—)

原契約期間を平成26年5月30日から平成27年2月27日

までに変更する。

5

2. 変更理由 別添のとおり

3. 請負業者名 富田建設 株式会社

10

15

20

変更理由書

市民会館の2階ホールを増築するにあたっては、現行の建築基準法に適合していない部分の不適合改修を行う必要があります。

この改修について、当初より一定の範囲は想定しておりましたが、確認申請業務を進めていくうちに範囲が増大し、また、4月にも法改正が行われたため、改修内容が確定したのは本工事入札後となってしまいました。

不適合改修を行わないと、ホール部分が完了しても使用許可が下りないため、原則として同時に竣工する必要があります。

よって、本工事の増額変更を行い、工事を施行するものです。

印
紙

変 更 契 約 書

平成26年5月29日 づけ契約締結の
市民会館 2階ホール増築他建築工事
の原契約の一部を次のとおり変更する。

記

1、請負代金額の変更

原請負代金額に ¥72,360,000を増額する。
(内消費税及び地方消費税の額 ¥5,360,000)

2、工事内容の変更

別冊変更設計図書のとおり

3、工期の変更

原契約工期を 平成26年5月30日 から 平成27年2月27日までに変更する。

上記契約変更締結の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を
原契約書とともに保有する。

平成26年7月22日

発注者 住所 大阪府大東市谷川1丁目1番1号
大阪府大東市
氏名 代表者 大東市長 東坂 浩一 印

受注者 住所 大阪府大東市大野1丁目4番4号
名称 富田建設株式会社
代表者 代表取締役 富田 泰富 印

保証保険 [除く住宅ローン保証保険] 変更手続き完了のお知らせ

変更手続き完了日
平成 26 年 7 月 22 日

〒 574 - 0042
住所 大阪府大東市大野1丁目4番4号

氏名 富田建設株式会社 代表取締役 富田 泰富

様

証券番号	4750541053
営業店	4075 神戸支社
代理店	1227 オーパスワンオフィス
仲立人	AAA67 富田建設(株)

原契約の内容	行 行 行 入 札 行 特 約 自 動 車 刑 作 販 売 店 カ ル ネ 業
保 種 類	火 災 特 約 特 約 特 約
被 保 險 者 名	大 阪 府 大 東 市 代 表 者 大 東 市 長 東 坂 浩 一
契 約 名 称	市 民 会 館 2 階 ホール 増 築 他 建 築 工 事

原 始 契 約 日	平 成 26 年 7 月 1 日
-----------	------------------

契 約 全 部 解 約 消 滅	平 成 26 年 11 月 28 日
契 約 一 部 解 約 消 滅	平 成 27 年 2 月 27 日

新 被 保 險 者	住 所	氏 名
被 保 險 者 ☆	住 所	氏 名
保 險 契 約 者 ☆	住 所	氏 名


通 算 保 險 期 間 の 変 更	☆ 増 減 契 約 金 額	変 更 後 の 保 險 金 額
新 通 算 保 險 期 間 満 期 日	千 円	千 円
平 成 27 年 2 月 27 日	000	000
保 險 期 間 内 訳 の 変 更	新 履 行 保 証 保 險 期 間 満 期 日	新 履 行 保 証 保 險 期 間 満 期 日
平 成 27 年 2 月 27 日	平 成 年 月 日	平 成 年 月 日
変 更 項 目	変 更 後 の 内 容	変 更 後 の 内 容

代理店枝番

お 知 ら せ 作 成 日
平 成 26 年 7 月 18 日

このたびのお申し出にもとづき、ご契約内容を
上記の点について変更いたしましたのでご案内申し上げます。

東京海上日動火災保険株式会社
永野 毅
取締役社長



神 戸 支 社 長 山 本 泰 浩

(注) 履行保証保険特約付の場合、原契約の保険期間満期日および変更後の
新通算保険期間満期日はともに取証保証特約保険期間の満期日を表示します。

(ご注意) 1. 役職印欄に役職印のないものは無効です。
2. この変更手続き完了のお知らせ記載内容の訂正箇所には、必ず役職印
欄にある役職印を押印します。押印のない訂正は無効です。
3. 平成22年4月1日改定により、一部用語を変更しております。
詳しくは代理店または弊社にお問い合わせください。

増 減 保 險 金 額	千 円
取 証 保 証 以 外	000
取 証 保 証 特 約	000
増 減 保 險 料	円
取 証 保 証 以 外	円
取 証 保 証 特 約	円
合 計	円

部 長	参 事	次 長	課 長	課長補佐	上席主査	主 査	係 員
田中		野口	野口	大久保		道岡	山崎 藤井

大東市生第352号
平成26年7月11日

総務部長 様

市民生活部長

市民会館2階ホール増築他建築工事の設計変更について（依頼）

標記について、別添設計書のとおり設計変更の決裁がありました。

つきましては、当該工事に係る契約の変更をお願いします。

担当課：生活安全課
担当者：岩井
内 線：3124

